



JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-JUNIO

En el Distrito Municipal La Palmarejo villa linda, Municipio los Alcarrizos , Provincia Santo Domingo Oeste , RD, siendo las 3:00 PM del día 25 de Julio 2025, se llevó a cabo, una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal, en las oficinas administrativa de esta Junta Municipal, la reunión fue presidida por el Director de la Junta Municipal José Orlando López Martínez, acompañado de los miembros del comité de Seguimiento y el encargado de planificación y representantes de las comunidades beneficiarias de los proyectos en ejecución.

El objetivo principal fue presentar el informe de avance de las obras del PPM., exponer los logros alcanzados, identificar los retos enfrentados y proponer soluciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de inversión municipal.

Agenda del día:

- 1- Palabras de apertura del Director de la Junta Municipal Distrito Municipal
- 2- Presentación del Informe de avance de las obras del PPM 20225
- 3- Evaluación técnica y comunitaria de los proyectos en ejecución y no iniciados.
- 4- Propuesta para el seguimiento efectividad del PPM 2025.
- 5- Conclusiones, acuerdos y cierre de reunión.

Desarrollo de La reunión:

1- Palabras de apertura del Director de la Junta Municipal

El director de la Junta Municipal Palmarejo, José López, dio la bienvenida a los presentes y afirmó el compromiso de la actual gestión (2024- 2028) con la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de las obras priorizadas por la comunidad.





JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

2- Informe del estado de avance del PPM 2025

Obra en ejecutadas

11.06.0052 - Reparación de parques acondicionamiento en el sector Santa Rosa esta obra está ejecutada en un 100%

11.02.0055 - Reparación de camino vecinal sector Palmarejo esta obra está ejecutada en un 100%

11.02.0057 - Reparación de calles (bacheos) en toca en sector villa Santa Rosa esta obra está ejecutada en un 100%.

11.02.0058 - Reparación de calles (bacheos) en el sector Alondra esta obra está ejecutada en un 100%.

11.02.0059 - Reparación de escalones en el sector Santa Rosa 2 esta obra está ejecutada en un 100%.

11.02.0060 - Reparación de calles (bacheos) en el Sector Villa Flores esta obra está ejecutada en un 100%.

11.02.0061 - Reparación de calles (bacheos) sector Villa Linda 1 esta obra está ejecutada en un 100%.

11.06.0051 - Reparación de parques acondicionamiento en el sector Cerimar esta obra está ejecutada en un 100%.

Obras no iniciadas (en proceso de planificación).

11.01.0053 - Construcción de badenes en el sector Palmaresito esta obra aún no ha iniciado.

11.02.0054 - Reparación de camino vecinal en el sector Santa Bárbara esta obra aún no ha iniciado.

11.02.0056 - Reparación de camino vecinal en el sector los Cocos esta obra aún no ha iniciado.

11.06.0051 - Reparación de parques acondicionamiento en el sector Cerimar esta obra aún no ha iniciado

11.23.0051 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en el sector Carolina

11.23.0052 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Palmarejo

11.23.0053 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en sector Esperanza

11.23.0054 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en el sector los Cocos





JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

- 11.23.0055 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Cerimar
- 11.23.0056 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Monserrat
- 11.23.0057 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Cerinca
- 11.23.0058 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector santa rosa
- 11.23.0059 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en sector Buen Ambiente
- 11.23.0060 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en sector Palmarejito
- 11.23.0061 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Alondra
- 11.23.0062 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Santa Rosa
- 11.23.0063 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector villa Flores
- 11.23.0064 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Villa linda 1
- 11.23.0065 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en sector Villa Linda 2
- 11.24.0051 - Construcción de pozos agua consumo humano sector La Mano de Dios
- 11.25.0051 - Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en Esperanza
- 11.25.0052 - Reparación de acueductos tuberías en el sector buen Ambiente
- 11.25.0053 - Reparación de acueductos en el sector Villa Linda 2

JL

José López Martínez
Director Municipal



Loyda Castillo
Enc. Bienestar Social

Loyda Castillo





JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

MATRIZ PPM

11.23.0051 - Colocación de lámparas (iluminación calles) en el sector Carolina								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0052 - Colocación de lámparas (iluminación calles) sector Palmarejo								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0053 - Colocación de lámparas (iluminación calles) en sector Esperanza								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0054 - Colocación de lámparas (iluminación calles) en el sector los Cocos								67,500.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		67,500.00
11.23.0055 - Colocación de lámparas (iluminación calles) sector Cerimar								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0056 - Colocación de lámparas (iluminación calles) sector Monserrat								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0057 - Colocación de lámparas (iluminación calles) sector Cerinca								90,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		90,000.00
11.23.0058 - Colocación de lámparas (iluminación calles) sector Santa Rosa								90,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		90,000.00
11.23.0059 - Colocación de lámparas (iluminación calles) en sector Buen Ambiente								45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2		45,000.00
11.23.0060 - Colocación de lámparas (iluminación calles) en sector Palmarejito								45,000.00





JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	45,000.00
11.23.0061 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Alondra							67,500.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	67,500.00
11.23.0062 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Santa Rosa							90,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	90,000.00
11.23.0063 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector villa Flores							45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	45,000.00
11.23.0064 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) sector Villa linda 1							45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	45,000.00
11.23.0065 - Colocación de lámparas (Iluminación calles) en sector Villa Linda 2							45,000.00
2.7.2.2.01 Obras de energía	4104	20	1955	100	0	2.2	45,000.00
11.24.0051 - Construcción de pozos agua consumo humano sector La Mano de Dios							200,000.00
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0	2.2	200,000.00
11.25.0051 - Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en Esperanza							50,000.00
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0	2.2	50,000.00
11.25.0052 - Reparación de acueductos tuberías en el sector buen Ambiente							60,000.00
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0	2.2	60,000.00
11.25.0053 - Reparación de acueductos en el sector Villa Linda 2							100,000.00
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	0	2.2	100,000.00
11.25.0054 - Encajonamiento y acondicionamiento de cañadas Vacío de lozas y colocación de rejillas							0.09
2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	100	0	2.2	0.09
11.06.0051 - Reparación de parques acondicionamiento en el sector Cerimar							150,000.00
2.7.2.7.01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0	2.2	150,000.00



LC



JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

11.02.0053 - Reparación de camino vecinal en el sector Carolina							100,000.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	100,000.00
11.02.0054 - Reparación de camino vecinal en el sector Santa Barbara							100,000.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	100,000.00
11.02.0055 - Reparación de camino vecinal sector Palmarejo							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.02.0056 - Reparación de camino vecinal en el sector los Cocos							180,000.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	180,000.00
11.02.0057 - Reparación de calles (bacheos) en toca en sector villa Santa Rosa							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.02.0058 - Reparación de calles (bacheos) en el sector Alondra							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.02.0059 - Reparación de escalones en el sector Santa Rosa 2							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.02.0060 - Reparación de calles (bacheos) en el Sector Villa Flores							0.00
2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0	2.2	0.00
11.02.0061 - Reparación de calles (bacheos) sector Villa Linda 1							165,000.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL PALMAREJO VILLA LINDA

"Avancemos Juntos"

Analisis ejecución PPM 2025

ESTADO DE SITUACION	CANTIDAD	PORCENTAJE
EJECUTADAS	8	100%
SIN INICIAR	24	0%
EN PROCESO	0	0%

Firmas













