

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PALMAREJO VILLA LINDA**

**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE  
AL PRIMER TRIMESTRE 2021.**

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: **7321**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Palmarejo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,759,734.00	0.00	0.00	0.00	2,759,734.00	0.00	2,759,734.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	2,579,734.00
01	0051			ROTULACION Y SENALIZACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE PUENTE EN VIA PRINCIPAL VILLA LINDA		1	1,159,734.00	0.00	0.00	0.00	1,159,734.00	0.00	1,159,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,734.00
01	0053			CONSTRUCCION DE PUENTE VIA PRINCIPAL PALMAREJO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054			ENCACHE DE CALLES EN CANADA Y GAVIONES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE BADEN EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	420,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO 5,800 MTS CUBICOS		2	1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,000.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,273,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,273,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,273,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>4,093,734.00</b>

*Yajaira Del Carmen Espinal*  
Preparado por  
**YAJAHIRA DEL CARMEN ESPINAL**



*Vicente de León*  
Revisado por  
**VICENTE DE LEÓN**



*Jose Ling Valdez Mora*  
Aprobado por  
**JOSE LING VALDEZ MORA**